

湖南圣翔再生资源有限公司建设项目 竣工环境保护自主验收意见

2023年8月11日，建设单位湖南圣翔再生资源有限公司根据《湖南圣翔再生资源有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和环评批复等要求在本单位组织召开了项目竣工环保设施现场验收会。

验收工作组由建设单位、验收监测单位湖南昌旭环保科技有限公司、验收报告编制单位长沙市久森生态环境科技有限公司并邀请3名专家组成(验收工作组名单附后)。经认真查阅相关资料、讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

湖南圣翔再生资源有限公司租赁浏阳市北盛镇乌龙弹簧加工厂位于浏阳市北盛镇乌龙新村的一栋钢结构空厂房1915m²进行生产。建设内容包括堆料区、生产区、翻摇区、烘干区、成品区及沉淀池，生产规模为年分拣150吨废旧电线，年产铜米130吨、废塑料18.35吨、铁片0.15吨。

2、项目建设过程及环保审批情况

2023年5月，建设单位委托湖南融泽生态环境科技有限公司编制了《湖南圣翔再生资源有限公司建设项目环境影响报告表》，长沙市生态环境局于2023年6月2日以“(长环评(浏阳)【2023】107号)”下达该项目的批复。

企业已申领了排污许可证，证书编号：91430181MACAHH6F8A001U。

目前，项目已建成并投入运行，具备环保验收监测条件。项目建设、运营期间无环境污染事件投诉、违法和处罚记录。

3、投资情况

本项目总投资100万元，其中环保投资12万元，占总投资12.0%。

4、验收范围

湖南圣翔再生资源有限公司建设项目竣工环保验收。

陈海峰
黄向荣
陈海峰
陈海峰

二、工程变动情况

经现场勘查及查阅相关资料：本项目建设地点、建设规模、建设性质、生产工艺与环评一致，环保措施基本与环评及环评批复要求一致，项目部分设备调整、优化，但总生产规模没有变化；根据相关规定，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

环保措施：运营期环保措施落实情况详见表 1。

表 1 运营期环保措施落实情况 单位（万元）

类别	污染源	环保设施设备	环评投资概算	实际投资
废气	烘干机液化石油气燃烧废气	15 米排气筒	4	4
废水	生活污水	本项目生产工人 3 人，不设食堂及宿舍；生活污水经化粪池处理后，定期清掏用作农肥，不外排。	2	2
	清洗水	三级沉淀池后循环利用，不外排。	4	4
噪声	噪声设备	基础减震、隔声	1	1
固废	生活垃圾	垃圾桶	0.1	0.1
	一般工业固废暂存间 5m ² 、危废暂存间 2m ² 等		0.9	0.9
总计			12	12

四、环保设施调试效果

根据《湖南圣翔再生资源有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告》表明：本项目不设食堂及宿舍，采用化粪池处理后、定期清掏用作农肥，生产废水（清洗）经沉淀后循环利用、不外排；废气（包括厂界无组织废气）、厂界噪声均满足相应污染物排放标准要求，一般固废、危险废物均依法处理/处置。

污染物排放总量：本项目总量控制指标为二氧化硫：0.001 吨/年，氮氧化物：0.008 吨/年；经验收单位核算，满足总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据《湖南圣翔再生资源有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告》及现场调查，该项目配套各项环保设施均按照环评及批复的要求建设到位，项目建设、运行对周边环境影响不大。

陈圣翔
黄向菊 徐峰

六、验收结论

本项目环保验收材料齐全；对照环评及环评批复要求，项目建设、运营过程中落实了相关环保措施，验收工作组认为湖南圣翔再生资源有限公司建设项目大气、水、噪声、固体废物污染防治设施达到竣工验收条件；经核查，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列验收不合格情形，同意项目通过竣工环保验收。

七、后续要求

完善环保标牌、标识，规范危险废物厂内暂存、台账记录、外委处置管理。

验收组工作组名单：

陈加洪 陈圣翔
黄向荣 徐小军

湖南圣翔再生资源有限公司建设项目 竣工环境保护验收组签名表

姓 名	单 位	职 称	身份证号码	联系方式	备 注
黄白荣	湖南圣翔再生资源有限公司	法人	430181197807212553	19974818555	
徐小军	长沙市环境学会	环评工程师	32504197003101536	13620905870	专家
周加兴	长沙市环境学会	高工	430102196302100572	13707316851	专家
陈松涛	湖南省环境科学研究院	高工	430622197111011734	15601312801	专家