

湖南今汉药业有限公司改扩建项目 竣工环境保护自主验收意见

2024年10月28日，建设单位湖南今汉药业有限公司根据《湖南今汉药业有限公司改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和环评批复等要求在本单位组织召开了项目竣工环保设施现场验收会。

验收工作组由建设单位、验收监测及验收报告编制单位长沙市皓宇环境检测服务有限公司并邀请3名专家组成(验收工作组名单附后)。经认真查阅相关资料、讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

湖南今汉药业有限公司（原名湖南今汉药业有限公司浏阳分公司）位于浏阳经济技术开发区尔康路12号，公司生产迷迭香系列食品抗氧化添加剂，桑叶、胡芦巴系列膳食补充剂主导产品。本次改扩建在现有厂区内进行，建设内容主要为：

(1) 在现有厂区闲置的3#车间内进行迷迭香提取物生产，在其原计划迷迭香提取物生产工艺基础上，加入正己烷和乙酸乙酯溶剂萃取，回收溶剂后溶液加入植物油混合得出脂溶性鼠尾草酸产品（属于迷迭香系列产品）；(2) 将仓库（建筑面积约1200 m²）改为4#车间，东部分（约600 m²）作为原料和成品仓库，西部分（约600 m²）用于迷迭香产品生产线的植物油混合工序加工。改扩建前原环评计划3#车间迷迭香系列产品产量为30吨/年，本次改扩建后新增脂溶性鼠尾草酸产品产量30吨/年，3#车间投产后合计年产迷迭香系列产品60吨。另外收集副产品叶绿素沉淀膏状物可作为肥料中间体外售，约12 t/a。

2、项目建设过程及环保审批情况

2024年1月，建设单位委托湖南新瑞智环境科技有限责任公司编制《湖南今汉药业有限公司改扩建项目环境影响评价报告表》，并于2024年2月1日由长沙市生态环境局下达了该环评文件的批复（长环评（浏阳）（2024）19号）。

陈辉 2024.10.28

建设单位于 2021 年 2 月 7 日首次取得排污许可证，并于 2024 年 2 月 6 日完成排污许可证重新申请，排污许可证编号为 91430111782893682T001U，有效期限为 2024 年 2 月 6 日至 2029 年 2 月 5 日。

目前，扩建项目已建成并投入运行，具备环保验收监测条件。项目建设、运营期间无环境污染事件投诉、违法和处罚记录。

3、投资情况

本项目总投资 500 万元，其中环保投资 30 万元，占总投资 6.0%。

4、验收范围

湖南今汉药业有限公司改扩建项目竣工环保验收。

二、工程变动情况

经现场勘查及查阅相关资料：本项目建设地点、建设规模、建设性质、生产工艺、环保措施与环评一致，无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

环保措施:运营期环保措施落实情况详见表 1。

表 1 运营期环保措施落实情况 单位（万元）

污染类型	治理对象	环保措施	投资
废水	生活污水	生活污水经隔油池、化粪池处理后与生产废水（设备清洗废水、地面清洗废水、水环真空泵废水、喷淋塔废水）一起进入厂内污水处理站（处理规模200 m³/d，工艺为：调节+水解酸化+初沉+厌氧+好氧+二沉池），处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准以及浏阳经开区北园污水处理厂设计进水水质要求后经园区管网排入浏阳经开区北园污水处理厂集中处理	依托现有设施
	生产废水		
废气	3#车间原料破碎粉尘	经设备自带布袋除尘器处理再通过不低于15 m高排气筒（DA004）外排	1
	3#车间喷雾干燥粉尘	经设备自带布袋除尘器处理再通过不低于15 m高排气筒（DA005）外排	1
	3#车间沸腾干燥粉尘	经设备自带布袋除尘器处理再通过不低于15 m高排气筒（DA006）外排	1
	3#车间溶剂废气	通过蒸馏回收后经水喷淋+干湿分离+活性炭吸附装置处理后，通过不低于15 m高排气筒（DA007）外排	20
	厂内污水处理站恶臭	密闭收集后，通过除臭装置（水喷淋+碱喷淋）处理，再通过不低于15 m高排气筒（DA003）外排	5
噪声	噪声设备	安装在厂房内，基础减振	2
固废	生活垃圾	垃圾箱，由环卫部门统一清运处置	依托

陈海子

	生产车间	一般废物集中收集，设置集中堆放区	现 有 设施
		危险废物集中收集，设置危废暂存间，交由有资质单位处置	
合计			30

环境应急：企业已经编制《湖南今汉药业有限公司突发环境事件应急预案》并按相关要求备案，备案编号：430181-2024-181-L。目前正在进行修编。

四、环保设施调试效果

根据《湖南今汉药业有限公司改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》表明：本项目废水、废气（包括厂界无组织废气）、厂界噪声均满足相应污染物排放标准要求，一般固废、危险废物均依法处理/处置。

污染物排放总量：本项目总量控制指标为化学需氧量：1.124 吨/年，氨氮：0.056 吨/年；经验收单位核算，满足总量控制要求。企业已经向环保主管部门递交了“湖南省污染物排污权受让申请”，目前正在办理。

五、工程建设对环境的影响

根据《湖南今汉药业有限公司改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》及现场调查，该项目配套各项环保设施均按照环评及批复的要求建设到位，项目建设、运行对周边环境影响不大。

六、验收结论

本项目环保验收材料齐全；对照环评及环评批复要求，项目建设、运营过程中落实了相关环保措施，验收工作组认为湖南今汉药业有限公司改扩建项目大气、水、噪声、固体废物污染防治设施达到竣工验收条件；经核查，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列验收不合格情形，同意项目通过竣工环保验收。

七、后续要求

- 1、加强中间产品（吨桶）等规范贮存，做好防泄漏扩散设施；
- 2、加快公司应急预案修编工作，尽快完成备案。

验收组工作组名单：



湖南今汉药业有限公司改扩建项目 竣工环境保护验收工作组签名表

姓 名	单 位	职 称	身份证号码	联系方式	备 注
陈加洪	长沙市生态环境局	高工	430102196302100572	13707316851	组长
陈建辉	湖南省生态环境科学研究院	高工	43062219711101134	1560312801	组员
陈心波	长沙市环境工程学会	高工	430102196209270558	13808078050	组员